

Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra

T O R T O L I

ENTE PUBBLICO (ART. 3 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 03/04/2018

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE DEL COMPARTO 4B DELLA ZONA INDUSTRIALE. PRESA D'ATTO RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **tre** del mese di **aprile** alle ore 11.00 in **Tortoli** nella sede del Consorzio, convocato dal Presidente, con avvisi nei modi di legge, si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti e assenti risultano così elencati:

N.	COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	DOTT. MATTEO FRATE	Presidente	SI	
2	GEOM. GIACOMO ANTONIO USAI	Vice Presidente	SI	
3	RAG. MARIO MURRU	Componente	SI	
TOTALI			3	0

Assume la presidenza il Dott. Matteo Frate – in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO DEI REVISORI:

Risultano assenti giustificati il dott. Mario Usai, il dott. Andrea Piroddi e il dott. Sandro Deiana, rispettivamente Presidente e componenti effettivi del Collegio dei Revisori.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott. Michele Antonio Moi, Direttore Amministrativo del Consorzio.

Il Presidente, constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna nell'Albo dell'Ente, per rimanervi 30 giorni consecutivi dal 3 MAG. 2018.
Tortoli, 3 MAG. 2018

l'Impiegato Responsabile
(sig. Enzo Comida)



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- Con la determinazione del Direttore del Servizio Politiche per l'Impresa dell'Assessorato dell'Industria n. 589 del 29/11/2007, in attuazione della sopraccitata D.G.R. n. 41/31, è stato autorizzato l'impegno della somma di € 675.000,00, a valere sulla UPB S06.03.020 – Cap. SC06.0615 – esercizio 2003 (SIBAR impegno 9070000164), a favore del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra per la realizzazione del “Completamento dell'infrastrutturazione del comparto 4B della zona industriale”;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 64 del 09/07/2008, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento dell'infrastrutturazione del comparto 4B della zona industriale – Primo stralcio esecutivo” per un importo delle opere da appaltare di € 370.023,66 di cui € 14.016,29 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con deliberazione del C.d.A. n. 32 del 25/03/2009, è stato approvato il verbale di aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa CLM s.r.l. con sede ad Orosei in via Botticelli, snc con C.F./P.IVA 01272170919 e cod REA 88116 per un ribasso del 17,561% determinando un importo di contratto a corpo di € 307.023,66 di cui € 293.488,92 per lavori ed € 14.016,29 per oneri della sicurezza;
- Con la Determinazione del Direttore del servizio Politiche per l'Impresa dell'Assessorato dell'Industria n. 222 del 29/04/2009, sono stati autorizzati la liquidazione e il pagamento di € 168.750,00 quale prima e seconda quota del finanziamento in argomento;
- In data 29/06/2009 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. N. 51440 registrato fiscalmente a Cagliari in data 02/07/2009 al n. 5676 serie II;
- Che con deliberazione del C.d.A. n. 66 del 07/08/2015 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, redatta dal direttore dei lavori ing. Antonio Piras, costituita dagli elaborati in premessa citati, relativa ai lavori di completamento dell'infrastrutturazione del comparto 4b della zona industriale – 1° stralcio esecutivo

VISTA la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori predisposti dal D.L. ing. Antonio Piras da cui si riportano le risultanze degli atti di contabilità finale appresso sintetizzate:

• Ammontare netto dei lavori eseguiti	€ 352.154,18
• Oneri di sicurezza	€ 16.816,29
• Sommano	€ 368.970,47
• A dedurre acconti corrisposti all'Impresa	€ 367.125,62
• Resta un credito finale d'impresa	€ 1.844,00

VISTA la dichiarazione del Direttore lavori di omissione della pubblicazione degli avvisi ad opponendum, in quanto per la realizzazione dell'opera non si è resa necessaria alcuna occupazione di aree private;

UDITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile Unico del Procedimento sugli atti presentati;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 ;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

VISTA la L.R. n.5 del 07/08/2007;

VISTO lo Statuto consortile nel testo in vigore;

CON votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. **LE PREMESSE** fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** della documentazione relativa al Conto Finale dei lavori indicati, depositato dalla Direzione Lavori in data 09/03/2018 - prot. n. 372/2018;
3. **DI PRENDERE ATTO** del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa C.L.M. S.r.l. via Botticelli snc Orosei (NU) P.I. 01272170919 da cui risulta il credito netto dell'impresa di € 1.844,85, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.
4. **DI DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti necessari e conseguenti.

IL VERBALIZZANTE
(Dott. Michele Antonio Moi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Matteo Frate)